



# COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Reg. Settore N. **57**

del 12/08/2019

Reg. Generale N. **278**

del 12/08/2019

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VII° – UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

**P.O. FEAMP 2014/2020 (ART. 43 REG. UE 508/2014) – PRIORITÀ 1 -MISURA 1.43 – “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” - ANNUALITÀ 2017.**  
*Titolo dell'intervento ammesso a finanziamento:*

### **“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO –**

### **FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI CETRARO (CS)”**

*Codice Progetto 01/PLS/17 per l'importo riconosciuto, dalla Regione Calabria con D.G. n. 15516 del 28 dicembre 2017, nell'ambito dell'attuazione della Priorità 1 – Misura 1.43, Art. 43 del Reg. UE 508/2014, di Euro 411.883,44. – Codice Unico di progetto di investimento Pubblico: J35I17000150009*

**Ditta Appaltatrice:** CONSORZIO NAZIONALE “CIRO MENOTTI” Soc. Coop. P.A. con sede in Via Pier Traversari n. 63 – 48121 – RAVENNA - P. IVA: 00966060378 – Iscrizione Albo Società Cooperative n. Al 1081 (Codice Identificativo di Gara: [7774077B47] - N. Gara: 7320808).

**Ditta Esecutrice:** CLM – COOP.VA LAVORI MARITTIMI SOC. COOP., con sede in Piazza Giovanni Bovio, n. 22 – 80133 NAPOLI.

**Importo dei lavori a base d'asta:** Euro 355.906,48 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 3.606,38 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta.

**Ribasso d'asta:** 16,318 %.

**Importo netto contrattuale:** Euro 301.436,04 compreso oneri per la sicurezza.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DI AVVENUTA CONCESSIONE DI PROROGA DEL  
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

In data odierna, in Cetraro (CS) presso la Sede Comunale, il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe CURCIO, in qualità di Responsabile dell'Area VII° - Settore Lavori Pubblici,

**VISTO** l'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

### **PREMESSO:**

- **Che** il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), al fine di dare attuazione al Programma Operativo di cui la Regione Calabria è Organismo Intermedio, ha assegnato alla nostra Regione un importo totale di contributo pubblico pari ad Euro 37.669.862,53;
- **Che** la Regione Calabria ha selezionato, già dallo scorso anno, a seguito dell'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dagli artt. 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014, n. 4 Flags, uno per ciascuna delle quattro aree omogenee in cui è stato suddiviso il territorio regionale, racchiudendo in ognuna delle aree le più importanti marinerie calabresi, per complessivi Euro 5.557.682,63:

- **Che** il Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" ha avviato la seconda fase di programmazione con la pubblicazione sul sito istituzionale di tre Bandi pubblici relativi alle seguenti misure: - 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" con una dotazione finanziaria di € 3.414.488,30; - 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" con una dotazione finanziaria di € 5.403.069,07; - 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" con una dotazione finanziaria di € 4.110.595,83;

**PRESO ATTO** come la **Misura 1.43**, destinata agli Enti Pubblici, sostenga investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati;

**VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – della Regione Calabria n. 10281 del 20 settembre 2017, pubblicato sul Burc n. 96 del 12 Ottobre 2017, avente ad oggetto *PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 - "Priorità 1 – Sviluppo sostenibile della pesca"* - *Approvazione Bando pubblico per la selezione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca (art. 43)";*

**PRESO ATTO** che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari N. 15516 del 28/12/2017, avente ad oggetto *"PO FEAMP 2014/2020 - REG. UE 508/2014 - "Priorità 1 - Sviluppo sostenibile della pesca" - Bando pubblico per la selezione delle domande di sostegno a valere sulla Misura 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca (art. 43)"* è stata disposta l'approvazione della graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi, da cui si evince che il suddetto progetto (identificato con codice progetto 01/PLS/17) è stato finanziato per l'intero importo di € 411.873,44;

**VISTA** la Convenzione di Finanziamento regolante i rapporti tra l'Organismo Intermedio Regione Calabria ed il Comune di Cetraro (CS), beneficiario del suddetto contributo a valere sulla Misura 1.43 del P.O. FEAMP 2017/2020, sottoscritta in data 15/03/2018 e repertoriata in pari data al Rep. n. 845;

**APPURATO** che l'intervento di che trattasi è stato regolarmente inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, di cui all'art. 21, comma 1 del D.lgs 50/2016, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03/05/2018;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il Triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/05/2018, da cui si evince che il finanziamento in parola è stato trascritto ai seguenti codici:

- 1) **UEB 118-1602202 (cap 3512/0) per la spesa di € 383.879,44;**
- 2) **UEB 118-0902202 (cap 3530/0) per la spesa di € 27.994,00;**

#### **RICHIAMATE:**

- **la Determinazione di questo Settore, Reg. Gen. n. 407 del 31/12/2018, con la quale è stato disposto:**
  1. **DI AUTORIZZARE** il Geom. Franco GAGLIARDI, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cetraro (CS), Acquappesa (CS), Fuscaldo (CS) e Guardia Piemontese (CS), a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dell'art 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ordine all'avvio della procedura d'appalto tesa alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione in opera delle forniture previste al **"PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO - FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI CETRARO (CS)";**
  2. **DI STABILIRE**, al fine di affidare l'appalto di che trattasi, quale sistema di scelta del contraente, la Procedura Aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, selezionando l'offerta migliore con il Criterio del Minor Prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a, del medesimo D.Lgs. 50/2016, con previsione dell'esclusione automatica (dalla gara) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016;
  3. **DI PRENOTARE** la spesa complessiva di € 359.512,86 per l'appalto di che trattasi sul codice UEB

118-1602202 (cap 3512/0) dell'Esercizio 2018;

4. .... omissis ....;

- **la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, Reg. Gen. n. 16 del 23/01/2019, con la quale è stato disposto:**

1. *DI INDIRE* gara di appalto per l'affidamento dei lavori e l'acquisizione in opera delle forniture previste nell'intervento ammesso a finanziamento (con fondi del P.O. FEAMP 2014/2020 - art. 43 Reg. UE 508/2014) – Priorità 1 -Misura 1.43 – “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca” – annualità 2017) denominato: “Interventi di Adeguamento Tecnico – Funzionale del Porto Peschereccio di Cetraro (Cs)”
2. *DI STABILIRE*, quale sistema di scelta del contraente, la Procedura Aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, selezionando l'offerta migliore con il Criterio del Minor Prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a, del medesimo D.Lgs. 50/2016, con previsione dell'esclusione automatica (dalla gara) delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.lgs 50/2016;
3. *DI PRENDERE ATTO* che la spesa complessiva di Euro 359.512,86 per l'appalto di che trattasi è iscritta al codice UEB 118-1602202 (cap 3512/0) dell'Esercizio 2018;
4. ... omissis....;

- **la Determinazione di questo Settore, Reg. Gen. n. 104 del 12/04/2019, con la quale è stato disposto:**

1. *DI APPROVARE* gli atti di gara inerenti la procedura d'appalto tesa all'affidamento dei lavori di che trattasi, espletata ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con selezione dell'offerta migliore mediante il Criterio del Minor Prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a, del medesimo D.Lgs. 50/2016;
2. *DI AGGIUDICARE* in via definitiva l'appalto dei lavori in causa al **CONSORZIO “CIRO MENOTTI” Soc. Coop. P.A. con sede in Via Pier Traversari n. 63 – 48121 – RAVENNA - P.IVA: 00966060378;**
3. *DI IMPEGNARE* a favore del **CONSORZIO “CIRO MENOTTI” Soc. Coop. P.A. con sede in Via Pier Traversari n. 63 – 48121 – RAVENNA - P.IVA: 00966060378** la spesa complessiva di Euro 301.436,04 (diconsi euro trecentounomilaquattrocentotrentasei e quattro centesimi) sul codice UEB 118-1602202 (cap 3512/0) del Bilancio 2018;
- 4.... omissis....;

**VISTO** il Contratto di Appalto stipulato, tra il Comune di Cetraro (CS) e l'Impresa Appaltatrice, in data 08/07/2019, Repertorio: 41/2019, con estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 498 del 08/07/2019;

**CONSIDERATO** che i lavori, giusto verbale di consegna sottoscritto in data 15/05/2019, sono tuttora in avanzata fase di realizzazione;

**RILEVATO CHE** con nota del 08/08/2019, acquisita al Prot. Com. N. 7287 del 09/08/2019, l'Impresa Esecutrice **CLM – COOP.VA LAVORI MARITTIMI SOC. COOP.**, con sede in Piazza Giovanni Bovio, n. 22 – 80133 NAPOLI, P. IVA n. 04971381217 ha inoltrato a questa Amministrazione, nei termini previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., la richiesta di concessione di una proroga di giorni 40 (quaranta), sul tempo utile per l'ultimazione lavori, per le motivazioni in essa riportate;

**PRESO ATTO CHE:**

- a) il Direttore dei Lavori, con nota del 12/08/2019, acquisita in pari data al prot. com. n. 7303, viste le ragioni esposte dall'impresa esecutrice ed esaminata la documentazione tecnica-amministrativa relativa all'esecuzione dei lavori ed al loro andamento, ha accolto la richiesta per la concessione di una proroga di giorni 30 (trenta) del tempo utile per l'ultimazione dei lavori dovuta a sopravvenienze di carattere tecnico verificatesi sul cantiere;
- b) il Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Antonuccio, vista la richiesta dell'Impresa e il parere del Direttore dei Lavori, con nota prot. n. 7304 del 12/08/2019, ha espresso parere favorevole alla proroga dei tempi contrattuali per complessivi giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, ritenendo le motivazioni dell'impresa richiedente meritevoli di accoglimento;

**RITENUTO** che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

**VISTI** gli articoli 182 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 'Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali', a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

**VISTO** l'art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

## ***DETERMINA***

*per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,*

1. **DI PRENDERE ATTO**, per i motivi indicati in premessa, che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Antonuccio, visto il parere del Direttore dei Lavori, ha concesso alla Impresa Esecutrice, *CLM – COOP.VA LAVORI MARITTIMI SOC. COOP.*, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, con nuova scadenza degli stessi al 12/09/2019, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato Speciale di Appalto;
2. **DI STABILIRE** che, la suddetta proroga, è concessa a condizione che l'impresa Esecutrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
3. **DI AVVERTIRE CHE**, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - ✦ *giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm.;*
  - ✦ *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.*
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Direzione Lavori, al Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei Lavori, nonché all'Impresa Esecutrice, per gli adempimenti di propria competenza;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Segreteria, per l'inserimento dello stesso nel Registro Cronologico Generale di raccolta delle Determinazioni e per la sua successiva pubblicazione, depurato dei relativi dati sensibili e giudiziari, all'Albo Pretorio On-Line.

Il Responsabile dell'Area VII° -  
Settore Lavori Pubblici



(Dott. Ing. Giuseppe CURCIO)



## COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)

**P.O. FEAMP 2014/2020 (ART. 43 REG. UE 508/2014) – PRIORITÀ 1 -MISURA 1.43 – “PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA” - ANNUALITÀ 2017.**  
*Titolo dell'intervento ammesso a finanziamento:*

**“INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICO –**

**FUNZIONALE DEL PORTO PESCHERECCIO DI CETRARO (Cs)”**

Codice Progetto 01/PLS/17 per l'importo riconosciuto, dalla Regione Calabria con D.G. n. 15516 del 28 dicembre 2017, nell'ambito dell'attuazione della Priorità 1 – Misura 1.43, Art. 43 del Reg. UE 508/2014, di **€uro 411.883,44**. – Codice Unico di progetto di investimento Pubblico: J35I17000150009

**Ditta Appaltatrice:** CONSORZIO NAZIONALE “CIRO MENOTTI” Soc. Coop. P.A. con sede in Via Pier Traversari n. 63 – 48121 – RAVENNA - P. IVA: 00966060378 – Iscrizione Albo Società Cooperative n. Al 1081 (Codice Identificativo di Gara: [7774077B47] - N. Gara: 7320808).

**Ditta Esecutrice:** CLM – COOP.VA LAVORI MARITTIMI SOC. COOP., con sede in Piazza Giovanni Bovio, n. 22 – 80133 NAPOLI.

**Importo dei lavori a base d'asta:** Euro 355.906,48 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed Euro 3.606,38 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta.

**Ribasso d'asta:** 16,318 %.

**Importo netto contrattuale:** Euro 301.436,04 compreso oneri per la sicurezza.

OGGETTO:

**CONCESSIONE DI PROROGA DEL  
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 12/08/2019

Il Responsabile dell'Area VII°

